PROYECTO DEL FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 (FOTRADIS 2020).

Fecha de Actualización: Junio 2021

1.-NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE LERDO EN EL ESTADO DE DURANGO 1ª ETAPA.
2.-MONTO TRANSFERIDO: $ 6,580,188.86.
3.-MONTO CONTRATADO: $6,118,344.86.
4.-MONTO COMPROMETIDO: $6,223,833.56 (Se considera el monto contratado más el 2 % del monto contratado sin IVA de Gastos Indirectos).
5.- ECONOMÍAS [1]: $356,355.30 (se trata de la diferencia entre el monto comprometido y el contratado).
6.-METAS:

- CONSTRUCCIÓN DEL CREE LERDO (EN SU PRIMERA ETAPA) M2 387.

7.-PROVEEDOR: PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V.
8.-CONTRATO:
NÚMERO DE CONTRATO: SECOPE-FOTRADIS-ED-051-20 - Link de descarga para consulta:
http://transparencia.durango.gob.mx/file/secope/articulo65/43/XXX/Abril-Junio/2020/CONTRATO-CREE_LERDO_1_ETAPA_1603131105907.pdf

FECHA DE CONTRATO BAJO LA CUAL SE REALIZA EL PROYECTO:

- FECHA INICIO DE CONTRATO: 22 de septiembre del 2020.
- FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 12 de abril del 2021.

REPROGRAMACIÓN DE OBRA POR DIFERIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA DE ANTICIPO:

- FECHA INICIO: 28 de septiembre del 2020.
- FECHA DE TERMINO: 18 de abril del 2021.

CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO:

- FECHA INICIO: 28 de septiembre del 2020.
- FECHA DE TERMINO: 18 de mayo del 2021.

Nota: Se realizo convenio de ampliación de plazo aplicando la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su articulo 59, todo ello basado en el calendario de ejecución programado en ficha técnica de gestión folio 12582167 del SEFIR 23 de: 12 meses.

CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO SEGÚN PRORROGA AUTORIZADA*:

- FECHA INICIO: 28 de septiembre del 2020.
- FECHA DE TERMINO: 30 de septiembre del 2021.

*Nota: El estado de Durango por medio de la Secretaria de Finanzas y Administración solicito la ampliación de plazo al calendario de ejecución del proyecto a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, la cual fue autorizada el 7 de mayo del 2021 mediante el oficio No. 307-A.-0764. El plazo se amplio hasta el 30 de septiembre del 2021.

9.-AVANCE FÍSICO: 69.71%.
10.-AVANCE FINANCIERO: Es del 62.11%, por lo tanto el monto de los recursos erogados a la fecha es de $3,800,206.28.
11.-EJERCICIO FISCAL: 2020.

[1]/ De conformidad con lo establecido en el numeral 12 de los Lineamientos del Fondo, la aplicación de los recursos se sujetará a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por lo que los recursos no comprometidos al 31 de diciembre así como los rendimientos generados serán reintegrados a la TESOFE.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE LERDO EN EL ESTADO DE DURANGO 1A ETAPA”.

Se desarrollará frente la Calle Antigua Carretera a Durango, sin número, entre la Calle Matamoros y periférico en el Municipio de Lerdo, Durango (según mapa digital de INEGI), que actualmente es un espacio con un área de 2,741 M2 propiedad del gobierno del estado de Durango.

El proyecto consiste en una primera etapa que contempla la construcción de 387 M2 de infraestructura que se distribuyen de la siguiente manera:

70 M2 de área de mecanoterapia.

40 M2 de área de terapia física

30 M2 de 2 consultorios.

12 M2 de 2 oficinas para coordinación general.

12 M2 de oficina de administración.

30 M2 de servicios sanitarios (incluyen pasamanos, rampas y accesos para personas con discapacidad).

150 M2 de pasillos y sala de espera común.

29 M2 de cuarto de máquinas.

14 M2 de cisterna.

Al término de los trabajos de construcción estos espacios serán completamente funcionales y operables en una primera etapa.

Con la construcción de un nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en el Municipio de Lerdo, se brindará atención en un horario de operación de 8:00-15:00 hrs. de lunes a-viernes atendiendo a un promedio de 60 personas diarias.

12.- LOCALIZACIÓN: Estado: Durango. **Municipio:** Lerdo. **Localidad:** Lerdo.
Latitud 25.522622, **Longitud** -103.530605.

13.- COMPENDIO FOTOGRÁFICO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE LERDO EN EL ESTADO DE DURANGO 1A ETAPA.

Vista panorámica del avance de la construcción del centro.